



Avance Programado - Físico - Financiero

Importe Contratado: **\$185,282.90** Revisión **1** Hoja **1 de 1**

Obra: **AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EFREN REBOLLEDO Y SANTA TERESA**
 Localidad: **SANTIAGO DE ANAYA**
 No de obra: **NA**
 No. de contrato: **MSA-FAISM-2019-OPM-ADJ-D/C021**
 No. De convenio: **NA**
 No de estimación: **1 (UNICA)**
 Periodo de estimación: **del 19 de octubre de 2019 al 28 de octubre de 2019**

Contratista: **ARTURO MARTÍNEZ TREJO**
 No. de padrón de contratistas: **3828 CLAVE RIM**
 No de registro del IMSS: **N4512483103**
 Fecha de contrato: **18 DE OCTUBRE DE 2019**
 Fecha de convenio: **NA**
 Fecha de inicio: **19 DE OCTUBRE DE 2019**
 Fecha de término: **31 DE DICIEMBRE DE 2019**
 Fecha de inicio convenio: **NA**
 Fecha de inicio convenio: **NA**

Avance Programado - Físico - Financiero		Monto contratado: \$185,282.90												Total	Estimado a la fecha									
Tipo		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60			65	70	75	80	85	90	95	100	
Programado																							100.00%	
Físico																							100.00%	
Financiero																							100.00%	

Observaciones:

El Avance programado es de acuerdo al periodo de ejecución de los trabajos.
El Avance Físico esta de acuerdo al avance presentado en esta estimación.
El Avance Financiero esta de acuerdo al avance presentado en esta estimación y el anticipo.

ELABORÓ:  ACEPTÓ:  AUTORIZÓ: 

ARTURO MARTÍNEZ TREJO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARTURO MARTÍNEZ TREJO
REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. JOSÉ DAMAZENO LÓPEZ MORENO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

2016-2020

0296